

SECPLAN, Unidad de Administración de Proyectos  
RÍO BUENO, 03 de Noviembre de 2020

EXENTO Nº 3201  
ID DOC: 399040



**VISTOS:**

1.- Fallo Tribunal Electoral XIV Región de los Ríos, noviembre 30 de 2016, rol 1649/2016, artículo 127, inciso 1°, ley 18.695 y acta sesión de instalación Concejo Municipal de Río Bueno, celebrada el 6 de diciembre 2016.

**TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- Las facultades de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su texto refundido en el D.F.L. Nº 1 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, artículos Nº 63 y 127, publicado en el diario oficial del 26 de Julio del 2006.
- 2.- Decreto Exento Nº 2476 de fecha 12.06.2019, que adjudica la obra denominada: "Construcción Sede Adulto Mayor Cayurruca".
- 3.- Decreto Exento Nº 2775 de fecha 02.07.2019, que aprueba Contrato de ejecución de obra.
- 4.- Decreto Exento Nº1485 de fecha 01.04.2020, que aprueba anexo de contrato, por aumento de plazo de 30 días corridos.
- 5.- Decreto Exento Nº1592 de fecha 27.04.2020, que aprueba anexo de contrato, por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 6.- Decreto Exento Nº2451 de fecha 20.08.2020, que aprueba anexo de contrato de forma extemporánea, por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 7.- Decreto Exento Nº2492 de fecha 25.08.2020, que aprueba anexo de contrato, por aumento de plazo de 60 días corridos.
- 8.- Decreto Exento Nº 3093 de fecha 23.10.2020, que aprueba anexo de contrato, por aumento de plazo de 15 días corridos.
- 9.- Carta del contratista, que solicita recepción de obra de fecha 03.11.2020.
- 10.- Informe del ITO de fecha 03.11.2020

**CONSIDERANDO:**

1.- La necesidad de realizar la RECEPCIÓN PROVISORIA de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR CAYURRUCA", según indicación en informe del Inspector Técnico de Obra.

**DECRETO:**

1.- **NOMBRESE** comisión para efectuar la RECEPCIÓN PROVISORIA, de la obra antes individualizada, a los siguientes funcionarios, o quien subrogue:

- FUNCIONARIA SECPLAN
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL

2.- FIJESE fecha para constituirse en visita a terreno el día 24.11.2020.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE EN SU OPORTUNIDAD.



ANA MARIA REBOLLEDO PINCHEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL



LUIS ROBERTO REYES ALVAREZ  
ALCALDE

# JUAN RAMON MONSALVE


---

DE : JUAN RAMON MONSALVE MONSALVE  
CONTRATISTA

A : CHRISTIAN TENORIO HUENCHUAL  
INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES  
ITO., I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO

Junto con saludarlo cordialmente, por el presente solicito Recepción Provisoria de la Obra denominada: "CONSTRUCCION SALA MULTIUSO RURAL GRUPO ADULTO MAYOR DE CAYURRUCA".

Sin otro particular, se despide Atte.



JUAN RAMON MONSALVE  
Contratista Obras Menores

**Juan Ramón Monsalve Monsalve**  
**CONTRATISTA**

Fecha: 03/11/2020

---

**Contratista**

## INFORME TÉRMINO DE OBRA

El ITO, que suscribe, mediante el presente, informa que la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN SEDE ADULTO MAYOR CAYURRUCA**, se encuentra terminada dentro de los plazos contractuales, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de Entrega Terreno	25-09-2019
Plazo de ejecución	180 días corridos
Fecha de Término	23-03-2020
1º Aumento de plazo	30 días corridos
Fecha de Término	22-04-2020
2º Aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de Término	21-06-2020
3º Aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de Término	20-08-2020
4º Aumento de plazo	60 días corridos
Fecha de Término	19-10-2020
<b>5º Aumento de plazo</b>	<b>15 días corridos</b>
<b>Fecha de Término</b>	<b>03-11-2020</b>
Solicitud de Recepción Provisoria	03-11-2020
Días de Atraso	No se considera
Multa Diaria	No se considera
Monto Multa Total	No se considera

En razón a lo anterior, se procederá a nombrar comisión para llevar a cabo la recepción provisoria de la obra.



**CHRISTIAN TENORIO HUENCHUAL**  
Ingeniero Civil  
Inspector Técnico de Obras

03 DE NOVIEMBRE DE 2020

