

PROGRAMACION SEMANAL DE TRABAJO



CORRELATIVO N° 2

Periodo: del 3 de julio 2023 al 9 de Julio 2023

Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN TALUD BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA
 EMPRESA : INGENIERÍA VERDE SPA
 COMUNA : RIO BUENO

Item	Partida	jul-23						
		Lunes 3	Martes 4	Miercoles 5	Jueves 6	Viernes 7	Sábado 8	Domingo 9
1	OBRAS PRELIMINARES							
1.1	Instalación de faenas	x	x	x	x	x		
1.2	Movilización y desmovilización de equipos	x	x	x	x	x		
1.3	Raleo y limpieza inicial			x	x	x	x	
2	MANTO CONTROL DE EROSIÓN							
2.1	Suministro e instalación de manto Pyramat 25 más malla galvanizada MFI3500				x	x	x	
3	PERNOS DE ANCLAJE							
3.1	Suministro e instalación de pernos de anclaje tipo R51N/90 de 6, 9, y 12 m de longitud					x	x	
4	OBRAS GENERALES							
4.1	Aseo durante la faena	x	x	x	x	x	x	
4.2	Seguridad	x	x	x	x	x	x	
4.3	Señalética	x	x	x	x	x	x	
4.4	Aseo final y entrega							

DESCRIPCION

Lunes : Se trabajará en Instalaciones de faena, cierres provisorios de area trabajo y señalizacion
 Martes : Se trabajará en Instalaciones de faena, cierres provisorios de area trabajo y señalizacion
 Miércoles : Se trabajará en Instalaciones de faena y en area del perfil 4 (Raleo, Limpieza y preparacion para Malla)
 Jueves : Se trabajará en Instalaciones de faena y en area del perfil 4 (Raleo, Limpieza y preparacion para Malla)
 Viernes : Se trabajará en Instalaciones de faena y en area del perfil 4 (Raleo, Limpieza y Colocacion Malla y preparacion pernos)
 Sábado : Se trabajará en Instalaciones de faena y en area del perfil 4 (Raleo, Limpieza y Colocacion Malla y preparacion pernos)
 Domingo : Descanso