

	INFORME SEMANAL DE OBRAS (ISO)	ASESORIA DE INSPECCIÓN DE OBRAS
---	---------------------------------------	--

Rio Bueno, viernes 30 de junio 2023

PROYECTO	Mejoramiento estabilización talud Calle Beauchef entre Av. Prat y Puente Contra		
MANDANTE	Ilustre Municipalidad de Rio Bueno – Gobierno Regional de Los Ríos		
UBICACIÓN	Calle Beauchef	FECHA INICIO	22 de junio de 2023
CONTRATISTA	Ingenieria Verde Spa	FECHA TÉRMINO	16 de junio del 2024
I.T.O.	Rodi Álvarez	PERIODO ACTUAL	26/06/2023 al 30/06/2023
A.T.O.	Consultora Anvic	ISO N°	01

I.- DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO SEMANAL

DESARROLLO DE LA OBRA
<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza inicial de aproximadamente 360 m2 entre perfil 3 y perfil 4. - Construcción de cierres perimetrales según complemento N°2 de las especificaciones técnica del proyecto. - Instalación de estructura metálica para posicionamiento de letrero de obras. - Suministro e implementación de señalética vial. - Revisión puntos de referencia del proyecto (prs). - Se chequea estación total geomax zip 10, ángulos verticales, ángulos horizontales y distancias (se adjunta lista de chequeo). - Se realiza entrega de trazado de obra, perfil 1, perfil 2, perfil 3 y perfil 4. - El equipo del área de topografía realiza chequeos de cotas del proyecto v/s terreno natural existente.

OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> - No se encuentran puntos de referencia del proyecto materializados en terreno. - Equipo topográfico a utilizar para la ejecución del proyecto cumple con las tolerancias permitidas - La demarcación realizada en terreno de los perfiles 1,2,3 y 4 en color rojo, se encuentra en la parte baja del talud, sector veredas. - Las cotas del proyecto rectificadas a la fecha cumplen con la tolerancia requerida, no excediendo los 3 cm de diferencia en sector de ejes en camino y soleras. - Se realiza reunión técnica N°1.


II.- CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En la presente semana
<p>En cuanto seguridad en obra, se solicita realizar las modificaciones en Plan de señalética y Plan de contingencia, adaptándolo a la realidad del proyecto y los riesgos asociados a este.</p> <p>Se sugiere a residente evaluar la permanencia permanente o aumentar número de días (actualmente 1) de prevencionista de riesgos, esto con el fin de cumplir con la seguridad de trabajadores, peatones y riesgos viales.-</p> <p>Día martes 04 de julio, se realizará revisión de documentación completa de ingresos de trabajadores nuevos, incluyendo cumplimiento de documentación laboral y maquinarias.</p> <p>Se solicita no realizar trabajos sin antes verificar seguridad en frentes de trabajo.</p>

Resumen semanal de la supervisión del cumplimiento de contratos y exigencias legales, asegurando la mayor calidad y eficiencia en las distintas etapas del proyecto

III.- REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN

		
<p>INSTALACIÓN BAÑOS QUÍMICOS Y CONTAINER EN CALLE BAUCHEF FRENTE A TALUD.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN CIERRES PERIMETRALES PROVISORIOS.</p>	<p>PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL LETRERO DE OBRA.</p>
		
<p>NUEVO PUNTO DE REFERENCIA</p>	<p>LIMPIEZA INICIAL TALUD</p>	<p>VISTA SUPERIOR ÁREA DE CEMENTERIO.</p>



**FERNANDO SOTO VARAS
INGENIERO CIVIL
ANVIC INGENIERÍA E INSPECCIÓN LTDA.**